

Harmonogram realizace stavebních prací

Hromadné garáže Zelený pruh, ul. Bohuslava Martinů

PRACOVNÍ ČINNOSTI	Datum/období		
	od	do	
Předání staveniště	16.6.2021		
montáže venkovních rozvodů na objektu A1	23.6.2021	15.8.2021	
montáže venkovních rozvodů na objektu C1	15.8.2021	30.9.2021	
montáž v jednotlivých garážích v objektu A1 dle možností	15.7.2021	31.10.2021	
montáž v jednotlivých garážích v objektu C1 dle možností	1.9.2021	15.11.2021	
ukončení činnosti, předání díla		30.11.2021	
POZNÁMKA			
jednotlivé činnosti se mohou během realizace navzájem prolínat dle možností přístupu do garáží			
během realizace bude docházet ke krátkodobým odpojení el. energie			
během instalace v garážích není možné zde parkovat vozy a jiné předměty, které by bránily instalaci			
omezení parkování pro nájemce při instalaci v garážích je plánováno na max. dva dny			